

Dobrý den,

jeden z dotazů k závěrečnému účtu za loňský rok 2014 se týká stavební akce rekonstr. chodníků OÚ - výletišť, kde v konečném soupisu prací - v méněpracích se nenachází položka, která byla součástí obou variant návrhů /rozpočtů na akci.

"odřezání a vysekání stávajícího betonu (u Krčmy) a prodejny potravin 7 m3 3.750,-kč/m3 26.250,-kč (bez DPH)"

Příslušné a související dokumenty k zakázce jsou v příloze.

Takové množství betonu se v těchto místech s největší pravděpodobností neodstraňovalo, tudíž by to mělo být z ceny odečteno.

přikládám i fotografie ze dneška, kde jsou patrné původní betonové plochy o nichž se možná při záměru na schůzi Zast.

předpokládalo, že budou nahrazeny.

podívejte se na to prosím

pěkný den

s pozdravem

Dobrý den,

k níže uvedenému dotazu sděluji následující:

Při předání a převzetí stavby „Chodníky náves“ se kromě provedení stavby procházelo i celkové vyúčtování, méně i vícepráce. Procházela se taktéž i položka 7m3 vysekání betonu s tím, že toto vysekání bylo nutno provést i u odstraňovaných obrubníků, které byly zabetonovány víc, než je běžné, a v dolní části, kde se obrubníky ponechávaly, se musel beton snižovat kvůli uložení nové dlažby. Pro vytrhání obrubníků se nedala použít mechanizace, a to především z důvodu provádění dalších prací na návsi, kdy by značně zkomplikovala doprava. Jednotlivé kubatury uváděl zhotovitel s tím, že celkové množství bylo v součtu vyšší, než bylo účtováno:

- Beton u Krčmy - 3,45m3
- Horní chodník - 4,77 m3

u horního chodníku bylo nestandardně velké množství betonu, ve kterém byly stávající obrubníky uloženy, tudíž toto se pomocí sbíjecí techniky po částech odsekávalo.

$(79,5\text{mbx}0,20\text{x}0,30 = 4,77\text{m}^3)$

- Spodní chodník - 0,85 m3

u spodního chodníku zůstaly po dohodě obrubníky, ale vnitřní část přibetonovaných obrubníků se pro dodržení skladby podsypů musela odsekat pomocí kompresoru a sbíjecího kladiva.

$(42,5\text{mbx},10\text{x},020 = 0,85\text{m}^3)$

Celkem	9,07 m3
Účtováno bylo	7,00 m3

Provádění chodníků bylo složité a náročné především kvůli běžnému provozu na komunikaci a nemožnosti použít techniku při výkopech a odvozech výkopků, vše se provádělo ručně. V rozpočtu není započteno řezání komunikace před odstraněním obrubníků cca 130m'. Před zahájením stavby se nepočítalo s odstraňováním propagačních tabulí a s posunem plotu u areálu hasičů, proto se dorovnával terén dovozem zeminy, uhrabáním a podsetím – cca 25m', u květinářství se překládala část chodníku, kvůli návaznosti na novou část – cca 2,5m2, a upravovalo se oplocení ze strany bytového domu – nové pletivo. Tyto práce se neúčtovaly.

Ing. Mikošková